

Prefeitura Municipal de Pedro Osório
Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Projetos

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

(X) GLOBAL () INDIVIDUAL

| | |
|--|--|
| PROGRAMA: PPI/ INTERVENÇÕES EM FAVELAS - UAS - PROVISÃO HABITACIONAL | MODALIDADE: PRODUÇÃO DE 21 UNIDADES HABITACIONAIS e PAVIMENTAÇÃO |
| EMPREENDIMENTO: LOTEAMENTO MUNICIPAL | VALOR: R\$ R\$ 45.623,25 |
| CONCEDENTE: Ministério das Cidades/Caixa | |
| PROponente: Município de Pedro Osório | |
| EXECUTOR: Prefeitura Municipal de Pedro Osório | |
| TIPO DE SERVIÇO: Construção de 21 Unidades Habitacionais e Pavimentação. | |

| Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso % | Valor das Obras e Serviços (R\$) | MESES | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Mês 1 | | Mês 2 | | Mês 3 | | Mês 4 | | Mês 5 | | Mês 6 | | |
| | | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | |
| HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 0,38 | 1.857,90 | 100,00 | 1.857,90 | | | | | | - | | - | | - | |
| 2 | TRABALHOS EM TERRA | 1,77 | 8.754,35 | 100,00 | 8.754,35 | | | | | | - | | - | | - | |
| 3 | FUNDAÇÕES | 12,92 | 63.911,48 | 100,00 | 63.911,48 | | | | | | - | | - | | - | |
| 4 | PAREDES | 11,07 | 54.717,24 | 30,00 | 16.415,17 | 70,00 | 38.302,07 | | | | - | | - | | - | |
| 5 | RESPALDO DAS ALVENARIAS | 3,55 | 17.564,40 | | - | 70,00 | 12.295,08 | 30,00 | 5.269,32 | | - | | - | | - | |
| 6 | COBERTURAS | 13,80 | 68.231,87 | | - | | - | 100,00 | 68.231,87 | | - | | - | | - | |
| 7 | ESQUADRIAS | 11,18 | 55.308,96 | | - | | - | 30,00 | 16.592,69 | 70,00 | 38.716,27 | | - | | - | |
| 8 | VIDROS | 0,95 | 4.708,62 | | - | | - | | - | | - | | - | 100,00 | 4.708,62 | |
| 9 | REVESTIMENTOS | 10,96 | 54.176,17 | | - | | - | 50,00 | 27.088,08 | 50,00 | 27.088,08 | | - | | - | |
| 10 | FORROS | 4,09 | 20.219,22 | | - | | - | | - | | - | 100,00 | 20.219,22 | | - | |
| 11 | PINTURAS | 6,16 | 30.469,94 | | - | | - | | - | | - | 30,00 | 9.140,98 | 70,00 | 21.328,96 | |
| 12 | PISOS | 6,19 | 30.595,67 | | - | 40,00 | 12.238,27 | | - | | - | 60,00 | 18.357,40 | | - | |
| 13 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 8,05 | 39.816,00 | | - | 20,00 | 7.963,20 | 30,00 | 11.944,80 | 40,00 | 15.926,40 | 10,00 | 3.981,60 | | - | |
| 14 | APARELHOS | 1,59 | 7.858,12 | | - | | - | | - | | - | 100,00 | 7.858,12 | | - | |
| 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7,29 | 36.036,00 | | - | 10,00 | 3.603,60 | 30,00 | 10.810,80 | 40,00 | 14.414,40 | 20,00 | 7.207,20 | | - | |
| 16 | PLACA DA OBRA | 0,06 | 280,80 | 100,00 | 280,80 | | - | | - | | - | | - | | - | |
| TO- | SIMPLES | | | | 18,45 | 91.219,71 | 15,05 | 74.402,22 | 28,30 | 139.937,57 | 19,44 | 96.145,16 | 13,50 | 66.764,52 | 5,27 | 26.037,58 |
| TAL | ACUMULADO | 100,00 | 494.506,75 | | 18,45 | 91.219,71 | 33,49 | 165.621,93 | 61,79 | 305.559,49 | 81,23 | 401.704,65 | 94,73 | 468.469,17 | 100,00 | 494.506,75 |